

Richter + Rausenberger PartG mbB im Bäderbau

Dateiname: Wendlingen Freibad

Zeitraum: 22.11.2021 - 16.06.2023

Datum: 02.12.2021

Nr.	Name	S-Start	S-Ende	S-Dauer	S-Einheit	Timeline																																																																										
						47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Grundlagenermittlung	23.11.2021	23.12.2021	23	AT	[Blue bar from Dec 21 to Dec 21]																																																																										
2	Vorplanung	10.01.2022	25.02.2022	35	AT	[Green bar from Jan 22 to Feb 22]																																																																										
3	Entwurfsplanung	28.02.2022	22.04.2022	38	AT	[Orange bar from Feb 22 to Apr 22]																																																																										
4	Bauseits: Becken NSB entleeren	07.03.2022				[Red dot at Mar 22]																																																																										
5	Untersuchung Einströmungen bei leeren Becken	09.03.2022	10.03.2022	2	AT	[Orange bar from Mar 22 to Mar 22]																																																																										
6	Vorstellung Vorabzug Entwurf Stadtbauamt	10.03.2022				[Green dot at Mar 22]																																																																										
7	Vorstellung Vorabzug Entwurf GR	29.03.2022				[Green dot at Apr 22]																																																																										
8	Ausführungsplanung	25.04.2022	31.08.2022	90	AT	[Grey bar from Apr 22 to Sep 22]																																																																										
9	LV Erstellung Hauptgewerke	25.04.2022	20.05.2022	20	AT	[Purple bar from Apr 22 to May 22]																																																																										
10	Eventuell weitere Vorstellung Entwurf GR	10.05.2022				[Green dot at May 22]																																																																										
11	Ausgabe LV Hauptgewerke	23.05.2022				[Green dot at May 22]																																																																										
12	Submission Hauptgewerke	14.06.2022				[Green dot at Jun 22]																																																																										
13	Angebotsprüfung	14.06.2022	24.06.2022	8	AT	[Purple bar from Jun 22 to Jun 22]																																																																										
14	Vorlage Vergabevorschlag Hauptgewerke	27.06.2022				[Green dot at Jun 22]																																																																										
15	Vergabe Hauptgewerke GR	05.07.2022				[Green dot at Jul 22]																																																																										
16	Vergabe Hauptgewerke Ersatz	26.07.2022				[Green dot at Jul 22]																																																																										
17	Ausschreibung und Vergabe Nebengewerke	26.09.2022	09.12.2022	53	AT	[Purple bar from Sep 22 to Dec 22]																																																																										
18	Bauzeit	12.09.2022	16.06.2023	190	AT	[Cyan bar from Sep 22 to Jun 23]																																																																										