GESAMTTERMINPLAN PARKßRIDE-PARKHAUS SCHWANENWEG WENDLINGEN - STAND 14.10.2021 HERRMANN+BOSCH ARCHITEKTEN

	Name	Dauer	Anfang	Ende
1				
2	▼ **LPH 1 - GRUNDLAGENERMITTLUNG**	**10 t**	**12.10.2020, 08:00**	**23.10.2020, 17:00**
3	Grundlagenermittlung, Raumprogramm Bauherr	10 t	12.10.2020, 08:00	23.10.2020, 17:00
4	▼ **LPH 2 - VORENTWURFSPLANUNG**	**97 t**	**26.10.2020, 08:00**	**09.03.2021, 17:00**
5	Konzeptphase	10 t	26.10.2020, 08:00	06.11.2020, 17:00
6	Abstimmungsphase Bauherr, Nachbar, Behörde	5 t	09.11.2020, 08:00	13.11.2020, 17:00
7	Erstellen Vorentwurf und Kostenschätzung	67 t	16.11.2020, 08:00	16.02.2021, 17:00
8	Brandschutzberatung / Brandschutzkonzept VE	27 t	11.01.2021, 08:00	16.02.2021, 17:00
9	Vorstellung im Gemeinderat (1 Wo nach ATU)	1 t	09.03.2021, 08:00	09.03.2021, 17:00
10	▼ **LPH 3 - ENTWURFSPLANUNG**	**86 t**	**10.03.2021, 08:00**	**07.07.2021, 17:00**
11	Erstellen Entwurfsplanung: - Architekt, TWP, HLS/ELT	68 t	10.03.2021, 08:00	11.06.2021, 17:00
12	Kostenberechnung Planer	31 t	24.05.2021, 08:00	05.07.2021, 17:00
13	Brandschutzkonzept / Abstimmung mit Behörden	35 t	19.04.2021, 08:00	04.06.2021, 17:00
14	Abgabe Entwurf	1 t	07.07.2021, 08:00	07.07.2021, 17:00
15	▼ **BAUBESCHLUSS**	**1 t**	**23.11.2021, 08:00**	**23.11.2021, 17:00**
16	Baubeschluss Gemeinderat (1 Wo nach ATU)	1 t	23.11.2021, 08:00	23.11.2021, 17:00
17	▼ **LPH 4 - GENEHMIGUNGSPLANUNG**	**133 t**	**24.11.2021, 08:00**	**27.05.2022, 17:00**
18	Erstellen Genehmigungspläne / Formulare	13 t	24.11.2021, 08:00	10.12.2021, 17:00
19	Einreichen Bauantrag	1 t	10.12.2021, 08:00	10.12.2021, 17:00
20	Genehmigungszeit (ca. 4 Monate)	120 t	13.12.2021, 08:00	27.05.2022, 17:00
21	Baugenehmigung	1 t	27.05.2022, 08:00	27.05.2022, 17:00
22	Genehmigungsstatik	90 t	17.01.2022, 08:00	20.05.2022, 17:00
23	▼ **LPH 4 - FÖRDERANTRAG**	**130 t**	**29.11.2021, 08:00**	**27.05.2022, 17:00**
24	Erstellen Förderantrag Förderantrag durch Bauherr	10 t	29.11.2021, 08:00	10.12.2021, 17:00
25	Genehmigungszeit (ca. 5 Monate)	120 t	13.12.2021, 08:00	27.05.2022, 17:00
26	Bewilligung Förderantrag	1 t	27.05.2022, 08:00	27.05.2022, 17:00
27	▼ **LPH 5 - AUSFÜHRUNGSPLANUNG**	**180 t**	**13.12.2021, 08:00**	**18.08.2022, 17:00**
28	Erstellen Ausführungsplanung	180 t	13.12.2021, 08:00	18.08.2022, 17:00
29	▼ **LPH 6 - VORBEREITUNG DER VERGABE**	**237 t**	**11.04.2022, 08:00**	**03.03.2023, 17:00**
30	1. LV-Paket - LV-Bearbeit. Rohbau, Holzbau, HLS, Elektro,	50 t	11.04.2022, 08:00	16.06.2022, 17:00
31	1. LV-Paket - Veröffentlichung	15 t	30.05.2022, 08:00	16.06.2022, 17:00
32	1. LV-Paket - Angebotsfrist -> Submission	35 t	17.06.2022, 08:00	04.08.2022, 17:00
33	2. LV-Paket - LV-Bearbeitung Fass, Schlosser, Gerüst, G…	50 t	22.08.2022, 08:00	27.10.2022, 17:00
34	2. LV-Paket - Veröffentlichung	15 t	07.10.2022, 08:00	27.10.2022, 17:00
35	2. LV-Paket - Angebotsfrist -> Submission	35 t	28.10.2022, 08:00	15.12.2022, 17:00
36	3. LV-Paket - LV-Bearbeitung Ausstattung, Maler, Beschi…	50 t	07.11.2022, 08:00	13.01.2023, 17:00
37	3. LV-Paket - Veröffentlichung	15 t	26.12.2022, 08:00	13.01.2023, 17:00
38	3. LV-Paket - Angebotsfrist -> Submission	35 t	16.01.2023, 08:00	03.03.2023, 17:00
39	▼ **LPH 7 - MITWIRKUNG BEI DER VERGABE**	**167 t**	**05.08.2022, 08:00**	**24.03.2023, 17:00**
40	1. LV-Paket - Kostenbereinigung, Prüfung und Vergabe	15 t	05.08.2022, 08:00	25.08.2022, 17:00
41	2. LV-Paket - Kostenbereinigung, Prüfung und Vergabe	20 t	19.12.2022, 08:00	13.01.2023, 17:00
42	3. LV-Paket - Kostenbereinigung, Prüfung und Vergabe	15 t	06.03.2023, 08:00	24.03.2023, 17:00
43	▼ **LPH 8 - OBJEKTÜBERWACHUNG**	**290 t**	**03.10.2022, 08:00**	**10.11.2023, 17:00**
44	Objektüberwachung Bauausführung	290 t	03.10.2022, 08:00	10.11.2023, 17:00
45	Inbetriebnahme	10 t	30.10.2023, 08:00	10.11.2023, 17:00
46	▼ **FERIEN BADEN-WÜRTTEMBERG**	**449 t**	**23.12.2021, 08:00**	**08.09.2023, 17:00**
47	Winterferien 2021	12 t	23.12.2021, 08:00	07.01.2022, 17:00
48	Sommerferien 2022	33 t	28.07.2022, 08:00	10.09.2022, 17:00
49	Winterferien 2023	13 t	21.12.2022, 08:00	06.01.2023, 17:00
50	Sommerferien 2023	32 t	27.07.2023, 08:00	08.09.2023, 17:00
51				
52	▼ **BAUAUSFÜHRUNG**	**290 t**	**03.10.2022, 08:00**	**10.11.2023, 17:00**
53	Baubeginn	1 t	03.10.2022, 08:00	03.10.2022, 17:00
54	Bauzeit (=13 Monate)	290 t	03.10.2022, 08:00	10.11.2023, 17:00
55	Fertigstellung	1 t	10.11.2023, 08:00	10.11.2023, 17:00
56	▼ **ROHBAUARBEITEN**	**75 t**	**03.10.2022, 08:00**	**13.01.2023, 17:00**
57	Baustelleneinrichtung / Vorbereit. Maßnahmen /Erdarbeiten	15 t	03.10.2022, 08:00	21.10.2022, 17:00
58	Gründungsmaßnahmen, Grundleitungen	30 t	24.10.2022, 08:00	02.12.2022, 17:00
59	Mauerscheiben, Schottertragschicht Ebene 0, Einbau Trafo	25 t	21.11.2022, 08:00	23.12.2022, 17:00
60	Rohbau Restarbeiten	5 t	09.01.2023, 08:00	13.01.2023, 17:00
61	▼ **HOLZBAUARBEITEN**	**95 t**	**16.01.2023, 08:00**	**26.05.2023, 17:00**
62	Baustelleneinrichtung	10 t	16.01.2023, 08:00	27.01.2023, 17:00
63	Holzkonstruktion - Ebene 0	20 t	30.01.2023, 08:00	24.02.2023, 17:00
64	Holzkonstruktion - Ebene 1	15 t	27.02.2023, 08:00	17.03.2023, 17:00
65	Holzkonstruktion - Ebene 2	15 t	20.03.2023, 08:00	07.04.2023, 17:00
66	Holzkonstruktion - Ebene 3	15 t	10.04.2023, 08:00	28.04.2023, 17:00
67	Holzkonstruktion - Ebene 4	20 t	01.05.2023, 08:00	26.05.2023, 17:00
68	▼ **FASSADENARBEITEN**	**75 t**	**05.06.2023, 08:00**	**15.09.2023, 17:00**
69	Metallbau - Profiglasfassade	75 t	05.06.2023, 08:00	15.09.2023, 17:00
70	Metallbau Rankgerüst	65 t	19.06.2023, 08:00	15.09.2023, 17:00
71	Metallbau - Schlosser (Zäune, Geländer, Abtrennungen	55 t	03.07.2023, 08:00	15.09.2023, 17:00
72	Metallbau - Türen (Treppen, Zauntüren)	50 t	10.07.2023, 08:00	15.09.2023, 17:00
73	▼ **DACHABDICHTUNG / DACHBEGRÜNUNG**	**55 t**	**05.06.2023, 08:00**	**18.08.2023, 17:00**
74	Dachabdichtung	35 t	05.06.2023, 08:00	21.07.2023, 17:00
75	Dachbegrünung	20 t	24.07.2023, 08:00	18.08.2023, 17:00
76	▼ **ELEKTROARBEITEN**	**232 t**	**01.12.2022, 08:00**	**20.10.2023, 17:00**
77	Blitzschutz - Erdung	15 t	01.12.2022, 08:00	21.12.2022, 17:00
78	Elektro Rohinstallationen	35 t	01.06.2023, 08:00	19.07.2023, 17:00
79	Elektro Fertiginstallationen	30 t	11.09.2023, 08:00	20.10.2023, 17:00
80	Elektro PV-Anlage Dach	30 t	21.08.2023, 08:00	29.09.2023, 17:00
81	Blitzschutz - Dach	15 t	15.08.2023, 08:00	04.09.2023, 17:00
82	▼ **HEIZUNG, LÜFTUNG, SANITÄR**	**45 t**	**03.07.2023, 08:00**	**01.09.2023, 17:00**
83	HLS-Entwässerung Dach und Parkebenen	45 t	03.07.2023, 08:00	01.09.2023, 17:00
84	HLS-Löschwasserleitung , Sonstige Installationen	30 t	03.07.2023, 08:00	11.08.2023, 17:00
85	▼ **GERÜSTARBEITEN**	**150 t**	**27.02.2023, 08:00**	**22.09.2023, 17:00**
86	Gerüstarbeiten außen	150 t	27.02.2023, 08:00	22.09.2023, 17:00
87	▼ **GUSSASPHALTARBEITEN**	**40 t**	**01.05.2023, 08:00**	**23.06.2023, 17:00**
88	Gussasphalt - Ebene 1	10 t	01.05.2023, 08:00	12.05.2023, 17:00
89	Gussasphalt - Ebene 2	10 t	15.05.2023, 08:00	26.05.2023, 17:00
90	Gussasphalt - Ebene 3	10 t	29.05.2023, 08:00	09.06.2023, 17:00
91	Gussasphalt - Ebene 4	10 t	12.06.2023, 08:00	23.06.2023, 17:00
92	▼ **AUSSTATTUNG RADPARKEN**	**25 t**	**25.09.2023, 08:00**	**27.10.2023, 17:00**
93	Radparken -Ausstattung (Abtrennungen, Ständer, Boxen)	25 t	25.09.2023, 08:00	27.10.2023, 17:00
94	▼ **MALERARBEITEN**	**30 t**	**01.09.2023, 08:00**	**12.10.2023, 17:00**
95	Malerarbeiten	30 t	01.09.2023, 08:00	12.10.2023, 17:00
96	Bodenbeschichtungen und Markierungsarbeiten	25 t	01.09.2023, 08:00	05.10.2023, 17:00
97	▼ **AUSSENANLAGEN**	**65 t**	**07.08.2023, 08:00**	**03.11.2023, 17:00**
98	Pflasterarbeiten innen - Ebene 0	40 t	07.08.2023, 08:00	29.09.2023, 17:00
99	Pflaster- und Asphaltierarbeiten	55 t	21.08.2023, 08:00	03.11.2023, 17:00
100	Grünbereiche, Fassadenbegrünung	45 t	04.09.2023, 08:00	03.11.2023, 17:00